GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA

Via A Galli, 48/A (ang.via Mazzini) – 23081 CALOLZIOCORTE (LC)

C.F.- P. IVA e N. iscrizione R.I. LC 03683440139

N. Rea: LC-323715

DELIBERAZIONE del Consiglio di Amministrazione
CdA N. 11 DEL 2.8.2023

Oggetto: RICHIESTA DI PROROGA STRAORDINARIA DOMANDA N. 201901784356 - OPERAZIONE 4.1.01 SECONDA PUBBLICAZIONE

L'anno duemila ventitré, il giorno 2 del mese di agosto alle ore 15.30 in Via A. Galli 48/A, Calolziocorte e in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione CdA della società consortile del GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA.

Presiede il Presidente Giacomo Camozzini che, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il terzo punto all'ordine del giorno: *"Richiesta di proroga straordinaria domanda n. 201901784356 – Operazione 4.1.01 Seconda Pubblicazione"*

Risultano presenti:

Nominativo membro C d A	Presenza	WEB (*)	Delega
1 GIACOMO CAMOZZINI PRESIDENTE	X		
2 VITTORIO TONINI VICE PRESIDENTE		X	
3 FRANCESCO MAZZEO CONSIGLIERE		X	
4 EMANUELE BEZZI CONSIGLIERE	X		
5 CRISTINA CONCA CONSIGLIERE	//	//	
TOTALE PRESENTI 4			
TOTALE ASSENTI 1			

(*) collegamento in videoconferenza

Sono altresì presenti:

Dottore Danilo Zendra, revisore contabile collegato in video conferenza;
Dottore Luigi Biffi, Direttore della Società Consortile GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA, con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente comunica ai componenti del CdA che in data 27 luglio è pervenuta una richiesta con PEC nostro protocollo n. 384/2023 con la quale l'azienda agricola Val di Ràcul in persona del titolare Gilardi Cristian Ianes chiedeva una proroga straordinaria di 6 mesi per completare i lavori relativi alla domanda di contributo chiesto con procedimento n. 201901784356 a valere sul bando Operazione 4.1.01 - Seconda pubblicazione e che si sarebbero dovuti concludere il 12 agosto 2023. La richiesta di proroga è data dal fatto che si è reso necessario presentare delle varianti in corso d'opera per modifiche esterne degli edifici (parte in ristrutturazione e parte di nuova costruzione) e che quindi necessitavano di nuove autorizzazioni paesaggistiche. Queste ultime, a causa del protrarsi dell'iter da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, sono state ottenute solo da alcuni giorni. Da qui la necessità della richiesta di proroga straordinaria per terminare i lavori. Il Presidente sottolinea che la stessa azienda aveva già beneficiato con determina n. 69/2022, a firma del direttore del GAL, di una proroga di 10 mesi alla data di conclusione dei lavori, ai sensi dell'art. 18 delle disposizioni attuative del Bando di finanziamento.

Pertanto, è necessario che l'eventuale ulteriore proroga straordinaria venga concessa con delibera del Consiglio di Amministrazione. Con la concessione della proroga straordinaria, la data di conclusione dei lavori diventerà il 12 febbraio 2024.

Dopodiché

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
C d A

UDITA la relazione illustrativa del Presidente così come sopra riportata.

RITENUTO che risulta necessario per l'azienda agricola Val di Ràcul chiedere una proroga straordinaria di 6 mesi per completare i lavori relativi alla richiesta di contributo chiesto con procedimento n. 201901784356 a valere sul bando Operazione 4.1.01 - Seconda pubblicazione

VISTA la possibilità da parte del CdA di concedere proroghe straordinarie per la realizzazione degli investimenti, in quanto sono evidenti i ritardi burocratici di rilascio delle autorizzazioni necessarie al completamento dei lavori

- A seguito della discussione sul punto, come risulta dal verbale;

Dopo esame e discussione
A voto palese
All'unanimità dei presenti, con
Presenti 4
Votanti 4
Favorevoli 4
Contrari 0
Astenuti 0

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO**, della relazione illustrativa del Presidente così come in premessa.

2) **DI APPROVARE** la concessione della proroga straordinaria di 6 mesi e quindi al 12 febbraio 2024 per la conclusione dei lavori relativi al contributo relativo al procedimento n. 201901784356 a valere sul bando Operazione 4.1.01 - Seconda pubblicazione, richiesta dall'azienda agricola Val di Ràcul.

3) **DISPONE** al Direttore di provvedere con gli atti necessari di quanto sopra deliberato.

4) **DI PROVVEDERE,** alla pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet della Società Consortile GAL QUATTRO PARCHI LECCO BRIANZA.

Calolziocorte li 2 agosto 2023

APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO — IL PRESIDENTE

Luigi Biffi — Giacomo Camozzini